

1.4.3 排ガスの測定結果

排ガスの測定結果 工場名：伊佐セメント工場 期間：2020年度

採取位置	排ガス採取日	結果が得られた日	測定結果				
			ダイオキシン類 ¹⁾ (ng-TEQ/Nm ³)	硫黄酸化物 ²⁾ (Nm ³ /h)	ばいじん ³⁾ (g/Nm ³)	塩化水素 ¹⁾ (mg/Nm ³)	窒素酸化物 ³⁾ (ppm)
No. 1キルンEP煙道	2020年4月16日	2020年5月15日	-	0.1未満	0.017	-	250
	2020年5月13日	2020年6月19日	0.010	-	-	0.6未満	-
	2020年6月4日	2020年6月26日	-	0.1未満	0.022	-	340
	2020年8月17日	2020年9月5日	0.000090	0.1未満	0.017	0.6未満	170
	2020年10月9日	2020年11月9日	-	0.1未満	0.021	-	340
	2020年11月20日	2020年12月18日	0.028	-	-	0.6未満	-
	2020年12月3日	2021年1月19日	-	0.1未満	0.016	-	170
	2021年2月12日	2021年3月5日	0.032	0.08	0.013	0.6	300
No. 2キルンEP煙道	2020年5月15日	2020年6月19日	0.022	0.1未満	0.011	0.6未満	390
	2020年6月3日	2020年6月26日	-	0.09	0.015	-	350
	2020年8月4日	2020年9月5日	0.030	0.1未満	0.016	0.6未満	270
	2020年10月8日	2020年11月9日	-	0.1未満	0.022	-	260
	2020年11月19日	2020年12月18日	0.054	-	-	0.6未満	-
	2020年12月2日	2021年1月19日	-	0.1未満	0.028	-	430
	2021年2月9日	2021年3月5日	0.021	0.1未満	0.020	0.7未満	350

1) 標準酸素濃度12%で換算した値、2) 実測値、3) 標準酸素濃度10%で換算した値

ばいじんの除去：処理設備稼働中、排ガス処理設備に堆積したばいじんは連続的に除去しました。