

1.4.3 排ガスの測定結果

排ガスの測定結果 工場名：伊佐セメント工場 期間：2021年度

採取位置	排ガス採取日	結果が得られた日	測定結果				
			ダイオキシン類 ¹⁾ (ng-TEQ/Nm ³)	硫黄酸化物 ²⁾ (Nm ³ /h)	ばいじん ³⁾ (g/Nm ³)	塩化水素 ¹⁾ (mg/Nm ³)	窒素酸化物 ³⁾ (ppm)
No.1キルンEP煙道	2021年4月16日	2021年5月11日	-	0.10	0.021	-	220
	2021年5月13日	2021年6月9日	0.0064	-	-	0.6未満	-
	2021年6月3日	2021年7月1日	-	0.06未満	0.014	-	210
	2021年8月5日	2021年9月3日	0.0056	0.06未満	0.013	0.6	190
	2021年10月5日	2021年11月10日	-	0.06未満	0.020	-	280
	2021年11月4日	2021年12月14日	0.0033	-	-	0.7未満	-
	2021年12月14日	2022年1月17日	-	0.06未満	0.020	-	320
	2022年2月16日	2022年3月11日	0.0073	0.06未満	0.020	0.6未満	390
No.2キルンEP煙道	2021年5月12日	2021年6月9日	0.016	0.09未満	0.022	0.6未満	400
	2021年6月2日	2021年7月1日	-	0.09未満	0.022	-	390
	2021年8月26日	2021年9月9日	0.039	0.1未満	0.024	0.7未満	400
	2021年10月6日	2021年11月10日	-	0.1未満	0.024	-	320
	2021年12月15日	2022年1月17日	0.0012	0.09未満	0.014	0.6未満	360
	2022年2月15日	2022年3月11日	0.0018	0.1未満	0.008	0.6未満	380

1) 標準酸素濃度12%で換算した値、2) 実測値、3) 標準酸素濃度10%で換算した値

ばいじんの除去：処理設備稼働中、排ガス処理設備に堆積したばいじんは連続的に除去しました。