

1.5.3 排ガスの測定結果

工場名：苅田セメント工場 期間：令和3年度

採取位置	排ガス採取日	結果が得られた日	測定結果				
			ダイキソ類 ¹⁾ (ng-TEQ/Nm ³)	硫黄酸化物 ²⁾ (Nm ³ /h)	ばいじん ³⁾ (g/Nm ³)	塩化水素 ¹⁾ (mg/Nm ³)	窒素酸化物 ³⁾ (ppm)
No. 2号キルンEP煙道	令和3年4月14日	令和3年6月1日	0.0088	0.2未満	0.002	0.5	270
	令和3年6月8日	令和3年7月5日	-	0.2未満	0.018	-	150
	令和3年7月21日	令和3年8月31日	0.0067	-	-	-	-
	令和3年9月25日	令和3年10月19日	-	0.2未満	0.006	-	340
	令和3年10月5日	令和3年11月8日	0.013	0.11未満	0.012	0.5未満	250
	令和3年12月29日	令和4年2月10日	-	0.098未満	0.002	-	290
	令和4年1月7日	令和4年2月10日	0.0056	-	-	-	-
	令和4年2月1日	令和4年3月1日	-	0.11未満	0.011	-	400

1) 標準酸素濃度12%で換算した値、2) 実測値、3) 標準酸素濃度10%で換算した値

ばいじんの除去：処理設備稼働中、排ガス処理設備に堆積したばいじんは連続的に除去しました。